

計画の名称																																																
小豆島町の漁港地域における海岸堤防等老朽化対策																																																
計画策定主体																																																
小豆島町																																																
対象市町村																																																
小豆島町																																																
計画の期間																																																
令和3年度																																																
計画の目標																																																
漁港背後地の民家、公共施設、国道、漁港施設利用者等の防災対策を確実にするため、長寿命化計画に基づき、護岸の安定性を高める老朽化対策工事を実施し、住民の安全を確保する。																																																
1. 事業効果の発現状況 : 十分な効果があった																																																
長寿命化計画に基づき、老朽化対策工事を実施し、護岸の安定性を高め、住民の安全を確保できた。																																																
定量的指標																																																
護岸L=0.2kmの長寿命化を行う。																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>長寿命化延長</th> <th>達成率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>目標値</td> <td>0.2</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>達成値</td> <td>0.2</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>												長寿命化延長	達成率	目標値	0.2	-	達成値	0.2	100%																													
	長寿命化延長	達成率																																														
目標値	0.2	-																																														
達成値	0.2	100%																																														
対象事業																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">事業名</th> <th rowspan="2">事業型</th> <th rowspan="2">事業箇所名 (地区名)</th> <th rowspan="2">事業実施主体</th> <th rowspan="2">関係市町村</th> <th rowspan="2">計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)</th> <th rowspan="2">計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)</th> <th rowspan="2">工期</th> <th rowspan="2">計画期間内の 総事業費 (単位:千円)</th> <th rowspan="2">計画期間内の 実施事業 費 (単位:千円)</th> <th rowspan="2">進捗率 (事業費 ベース)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海岸保全施設 整備事業</td> <td>海岸堤防 等老朽化 対策</td> <td>入部</td> <td>小豆島町</td> <td>小豆島町</td> <td>護岸修繕 L=176.1m (護岸修繕 L=175.5m)</td> <td>護岸修繕 L=175.5m</td> <td>R3~R4</td> <td>40,000</td> <td>35,805</td> <td>90%</td> <td>完了</td> </tr> <tr> <td colspan="8">合 計 (全体事業費)</td> <td>40,000</td> <td>35,805</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>											事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の 総事業費 (単位:千円)	計画期間内の 実施事業 費 (単位:千円)	進捗率 (事業費 ベース)	備考			海岸保全施設 整備事業	海岸堤防 等老朽化 対策	入部	小豆島町	小豆島町	護岸修繕 L=176.1m (護岸修繕 L=175.5m)	護岸修繕 L=175.5m	R3~R4	40,000	35,805	90%	完了	合 計 (全体事業費)								40,000	35,805		
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	計画期間内の 事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内の 総事業費 (単位:千円)	計画期間内の 実施事業 費 (単位:千円)	進捗率 (事業費 ベース)													備考																									
海岸保全施設 整備事業	海岸堤防 等老朽化 対策	入部	小豆島町	小豆島町	護岸修繕 L=176.1m (護岸修繕 L=175.5m)	護岸修繕 L=175.5m	R3~R4	40,000	35,805	90%	完了																																					
合 計 (全体事業費)								40,000	35,805																																							
()は詳細設計後の延長																																																
要素事業の事業進捗																																																
計画通り進捗																																																
2. 今後の方針																																																
完了																																																