

(様式1)

小こ教発第1202号

令和5年3月31日

文部科学大臣 殿

小豆島町長 大江 正彦

### 施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

小豆島町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

令和2年度～令和4年度（3年間）

（担当）

小豆島町教育委員会こども教育課

住所：香川県小豆島町片城甲44番地95

電話：0879-82-7009

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和5年3月27日 定例教育委員会

#### (2) 評価の方法

小豆島町定例教育委員会において、星城小学校、安田小学校トイレ改修工事の概要及び工事前後の衛生環境の向上等について説明をし、委員、校園所長による評価を実施した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は確実に達成された。  
計画期間は令和2年度から令和4年度の3年間であったが、国庫交付金の活用によって計画を前倒しして改修工事を実施し、早期に環境改善を図ることができた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

安田小学校は男子トイレ1, 女子トイレ4個、星城小学校は男子トイレ1, 女子トイレ7個の和式便器を腰掛式(洋式)に取り替え、床をビニル床シート張りにより乾式とし、照明をLEDにした。

いずれの学校のトイレも改修前と比較し、明るく快適かつ清掃も簡便になり、便器の中以外に水気がないので虫が発生することもなく衛生面の改善が顕著である。結果として、児童が快適に使用している状況である。

また、学校行事やスポーツ少年団活動で訪れた保護者等にも大変好評である。

以上のことから、計画における事業の目的を達成したと評価した。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
星城小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.4～R2.10	R2.10.27		
安田小学校	(4)	07	大規模改造(トイレ)	校	-	R2.8～R3.3	R3.3.5		